

Cronograma Físico-Financeiro

1

3/9/2014

Obra: 18 - ACABAMENTO DE 27 UNIDADES HABITACIONAIS REMANESCEM

| Item | MÊS_1 | MÊS_2 | MÊS_3 | Total |
|------------------------------------|-----------------------|------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 1. ALVENARIAS | 391,88 (100,00%) | 0,00 (0,00%) | 0,00 (0,00%) | 391,88 (100,00%) |
| 2. COBERTURA /FORRO INTERNO | 8.536,40 (30,00%) | 8.536,40 (30,00%) | 11.381,86 (40,00%) | 28.454,66 (100,00%) |
| 3. CONTRAPISO | 0,00 (0,00%) | 0,00 (0,00%) | 603,70 (100,00%) | 603,70 (100,00%) |
| 4. REVESTIMENTO DE PAREDES | 3.416,08 (40,00%) | 5.124,11 (60,00%) | 0,00 (0,00%) | 8.540,19 (100,00%) |
| 5. ESQUADRIAS | 6.933,58 (20,00%) | 13.867,15 (40,00%) | 13.867,15 (40,00%) | 34.667,88 (100,00%) |
| 6. PINTURA | 4.145,91 (20,00%) | 6.218,86 (30,00%) | 10.364,78 (50,00%) | 20.729,55 (100,00%) |
| 7. APARELHOS SANITÁRIOS | 3.736,40 (20,00%) | 5.604,60 (30,00%) | 9.341,00 (50,00%) | 18.682,00 (100,00%) |
| 8. MATERIAL HIDRÁULICO E SANITÁRIO | 4.668,51 (40,00%) | 4.668,51 (40,00%) | 2.334,25 (20,00%) | 11.671,27 (100,00%) |
| 9. REDE ELÉTRICA | 11.203,39 (50,00%) | 11.203,39 (50,00%) | 0,00 (0,00%) | 22.406,78 (100,00%) |
| 10. PISO CERÂMICO | 0,00 (0,00%) | 1.097,80 (100,00%) | 0,00 (0,00%) | 1.097,80 (100,00%) |
| 11. FORRO EXTERNO E BEIRAIS | 2.880,50 (20,00%) | 5.761,00 (40,00%) | 5.761,00 (40,00%) | 14.402,50 (100,00%) |
| 12. FECHADURAS | 229,63 (20,00%) | 459,26 (40,00%) | 459,26 (40,00%) | 1.148,15 (100,00%) |
| TOTAL PARCELA | 46.142,28 (28,34%) | 62.541,08 (38,42%) | 54.113,00 (33,24%) | 162.796,37 (100,00%) |
| TOTAL ACUMULADO | 46.142,28 (28,34%) | 108.683,36 (66,76%) | 162.796,37 (100,00%) | |