

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAZINHO

LOCAL: AV. DAS INDÚSTRIAS

CRONOGRAMA FÍSICO/FINANCEIRO

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANTIDADE	TOTAL	%	1º MÊS			2º MÊS		
						% mês	Quant.	R\$	% mês	Quant.	R\$
1	CAPEAMENTO ASFÁLTICO										
1.1	ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA - TRANSPORTE ATÉ 1 KM	m³	83,70	289,60	0,64%	80,00%	66,96	R\$ 231,68	20,00%	16,74	57,92
1.2	TRANSPORTE LOCAL COM CAMINHÃO BASCULANTE - DMT até 200 m	m³	83,70	361,58	0,80%	80,00%	66,96	R\$ 289,27	20,00%	16,74	72,32
1.3	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRO 100% P.N.	m³	45,30	232,84	0,52%	80,00%	36,24	R\$ 186,27	20,00%	9,06	46,57
1.4	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO	m²	400,00	608,00	1,35%	80,00%	320,00	R\$ 486,40	20,00%	80,00	121,60
1.5	RECOMPOSIÇÃO DE PAV. RACHÃO (e = 15 CM)	m³	60,00	7.819,80	17,31%	80,00%	48,00	R\$ 6.255,84	20,00%	12,00	1.563,96
1.6	TRANSPORTE DE RACHÃO PARA DMT 9,5 KM	m³XKm	84,00	678,72	1,50%	80,00%	67,20	R\$ 542,98	20,00%	16,80	135,74
1.7	RECOMPOSIÇÃO DE BASE DE BRITA GRADUADA (e = 25 CM)	m³	100,00	10.157,00	22,48%	20,00%	20,00	R\$ 2.031,40	80,00%	80,00	8.125,60
1.8	TRANSPORTE DE BASE DE BRITA GRADUADA PARA DMT 9,5 KM	m³XKm	140,00	1.131,20	2,50%	20,00%	28,00	R\$ 226,24	80,00%	112,00	904,96
1.9	IMPRIMAÇÃO COM CM-30, INCLUSIVE ASFALTO E TRANSPORTE, TAXA = 0,8 L/M² A 1,6 L/M²	m²	400,00	2.148,00	4,75%	80,00%	320,00	R\$ 1.718,40	20,00%	80,00	429,60
1.10	EXECUÇÃO DE MEIO-FIO (1,00x0,30x0,09x0,12m), INCLUSIVE CARGA, TRANSPORTE	m	50,00	2.076,00	4,59%	80,00%	40,00	R\$ 1.660,80	20,00%	10,00	415,20
1.11	PINTURA DE LIGAÇÃO COM RR-2C, INCLUSIVE ASFALTO E TRANSPORTE 0,4 L/M² A 0,6 L/M²	m²	400,00	580,00	1,28%	-	-	R\$ -	100,00%	400,00	580,00
1.12	CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ), FORNECIMENTO E EXECUÇÃO (e=5cm), EXCLUSIVE TRANSPORTE	m³	20,00	18.703,00	41,40%	-	-	R\$ -	100,00%	20,00	18.703,00
1.13	TRANSPORTE DE CBUQ PARA DMT 9,5 KM	tXKm	49,00	395,92	0,88%	-	-	R\$ -	100,00%	49,00	395,92
TOTAL CAPEAMENTO ASFÁLTICO			TOTAL	R\$ 45.181,67	100,00%	1º MÊS		R\$ 13.629,28	2º MÊS		R\$ 31.552,39
TOTAIS				R\$ 45.181,67	100,0%		30,2%	13.629,28		69,8%	31.552,39
TOTAL ACUMULADO (R\$)							30,2%	13.629,28		100,0%	45.181,67