

1. Dados da Licitação

Código ■ Órgão Licitante: 44600 ■ PM DE CARAZINHO
Modalidade ■ Número ■ Data da Licitação: Tomada de Preços ■ 006 ■ 18/05/2015
Valor da Proposta Vencedora ■ Data Base da Proposta: R\$ 286.956,04 ■ 23/04/2015

2. Contrato 059 / 2015

Instrumento ■ Número ■ Ano: CONTRATO ■ 059 ■ 2015
Objeto: EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO PARALELEPÍPEDOS REGULARES NAS RUAS CONDE DE PORTO ALEGRE, ANTONIO SEVERO DE ALMEIDA E ERNESTO MARCHIORI
Valor: R\$ 286.956,04 (inicial) + R\$ 3.226,26 (aditivos)
Credor ■ CNPJ: TALAMINI E TALAMINI LTDA. ■ 91428938000162
Prazo de Execução: 120 dia(s) (inicial) + 210 dia(s) (aditivos)
Data da Assinatura: 19/05/2015
Data da Última Atualização: 29/02/2016
CREA dos Fiscais: 120011

Andamentos**Cronologia dos Eventos**

30/06/2015 - Contratado s/ ordem início
27/07/2015 - Em execução
31/08/2015 - Em execução
31/10/2015 - Em execução
31/12/2015 - Em execução
29/02/2016 - Em execução

Termos Aditivos

Número	Valor	Prazo	Data
TA no. 160	---	120 dia(s)	15/09/2015
TA no. 181	R\$ 3.226,26	---	12/11/2015
TA no. 001/2016	---	90 dia(s)	06/01/2016

Empenhos**Contrato Inicial**

Empenho No. 009200 2015
Empenho No. 009199 2015

Aditivos

Empenho No. 024243 2015

Reajustamento

(Não há empenhos informados)

Medições

Número	Data	Valor
BM - 01	11/12/2015	R\$ 62.348,69
BM - 02	27/01/2016	R\$ 42.706,58
BM - 03	29/02/2016	R\$ 29.188,68

Empreendimentos**Dados do Empreendimento**

Bem Público: PAVIMENTAÇÃO NAS RUAS CONDE DE PORTO ALEGRE, ANTONIO SEVERO DE ALMEIDA E ERNESTO MARCHIORI

Endereço: DIVERSAS RUAS DA CIDADE ■ VARIOS ■ CARAZINHO

Valores: R\$ 286.956,04 (inicial) + R\$ 3.226,26 (aditivos)

Obras Realizadas

Categoria	Tipo	Modalidade	Dimensão
Vias Municipais	Paralelepípedo	Construção(Nova)/Ampliação	2.931,24 m2