

1. Dados da Licitação

Código ■ Órgão Licitante: 44600 ■ PM DE CARAZINHO
Modalidade ■ Número ■ Data da Licitação: Tomada de Preços ■ 010 ■ 25/06/2015
Valor da Proposta Vencedora ■ Data Base da Proposta: R\$ 351.316,45 ■ 08/06/2015

2. Contrato 076 / 2015

Instrumento ■ Número ■ Ano: CONTRATO ■ 076 ■ 2015
Objeto: PAVIMENTAÇÃO COM PARALELEPÍEDOS REGULARES NAS RUAS MIRIM, CAÇAPAVA, FRANCISCO DE ASSIS, ANITA GARIBALDI, MIRAMAR E DR ALBERTO VELHO DE SOUZA
Valor: R\$ 351.316,45 (inicial) + R\$ 0,00 (aditivos)
Credor ■ CNPJ: TALAMINI E TALAMINI LTDA. ■ 91428938000162
Prazo de Execução: 180 dia(s) (inicial) + 90 dia(s) (aditivos)
Data da Assinatura: 25/06/2015
Data da Última Atualização: 29/02/2016
CREA dos Fiscais: 120011

Andamentos**Cronologia dos Eventos**

30/06/2015 - Contratado s/ ordem início
16/07/2015 - Em execução
31/08/2015 - Em execução
31/10/2015 - Em execução
31/12/2015 - Em execução
29/02/2016 - Em execução

Termos Aditivos

Número	Valor	Prazo	Data
TA no. 002/2016	---	90 dia(s)	06/01/2016

Empenhos

■ Contrato Inicial			
Empenho No.	013346	2015	
■ Aditivos			(Não há empenhos informados)
■ Reajustamento			(Não há empenhos informados)

Medições

Número	Data	Valor
BM 01	18/09/2015	R\$ 55.055,75
BM - 02	18/11/2015	R\$ 97.051,07
BM - 03	02/02/2016	R\$ 41.942,10

Empreendimentos

■ Dados do Empreendimento			
Bem Público:	PAVIMENTAÇÃO PARALELEPÍEDOS		
Endereço:	MIRIM, CAÇAPAVA, FRANCISCO DE ASSIS, ANITA GARIBALDI, MIRAMAR E DR ALBERTO VELHO DE SOUZA ■ VARIOS ■ CARAZINHO		
Valores:	R\$ 351.316,45 (inicial) + R\$ 0,00 (aditivos)		
■ Obras Realizadas			
Categoria	Tipo	Modalidade	Dimensão
Vias Municipais	Paralelepípedo	Construção(Nova)/Ampliação	5.233,00 m2