

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAZINHO

LOCAL: RUA DINY RIGHETO GEHRARD

CRONOGRAMA FÍSICO/FINANCEIRO

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANTIDADE	TOTAL	%	1º MÊS			2º MÊS			3º MÊS			4º MÊS		
						% mês	Quant.	R\$	% mês	Quant.	R\$	% mês	Quant.	R\$	% mês	Quant.	R\$
1	CAPEAMENTO ASFÁLTICO																
1.1	ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA - TRANSPORTE ATÉ 1 KM	m³	1.032,20	4.469,43	0,87%	80,00%	825,76	R\$ 3.575,54	20,00%	206,44	893,89	-	-	-	-	-	-
1.2	TRANSPORTE LOCAL COM CAMINHÃO BASCULANTE - DMT 0,5 KM	m³	1.032,20	4.242,34	0,83%	80,00%	825,76	R\$ 3.393,87	20,00%	206,44	848,47	-	-	-	-	-	-
1.3	EXECUÇÃO DE ATERRO COM MATERIAL PROVENIENTE DO CORTE	m³	597,90	2.929,71	0,57%	80,00%	478,32	R\$ 2.343,77	20,00%	119,58	585,94	-	-	-	-	-	-
1.4	COMPACTAÇÃO DE ATERRO 100% P.N.	m³	597,90	3.133,00	0,61%	80,00%	478,32	R\$ 2.506,40	20,00%	119,58	626,60	-	-	-	-	-	-
1.5	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO	m²	2.592,94	4.148,70	0,81%	80,00%	2.074,35	R\$ 3.318,96	20,00%	516,59	829,74	-	-	-	-	-	-
1.6	RECOMPOSIÇÃO DE PAV. RACHÃO (e = 15 CM)	m²	388,94	46.583,34	9,07%	-	-	R\$ -	-	-	-	50,00%	194,47	23.291,67	50,00%	194,47	23.291,67
1.7	TRANSPORTE DE RACHÃO PARA DMT 9,5 KM	DMKm	544,52	3.931,43	0,77%	-	-	R\$ -	-	-	-	50,00%	272,26	1.965,72	50,00%	272,26	1.965,72
1.8	RECOMPOSIÇÃO DE BASE DE BRITA GRADUADA (e = 25 CM)	m³	648,24	64.992,54	12,65%	-	-	R\$ -	-	-	-	50,00%	324,12	32.496,27	50,00%	324,12	32.496,27
1.9	TRANSPORTE DE BASE DE BRITA GRADUADA PARA DMT 9,5 KM	DMKm	907,53	6.552,37	1,28%	-	-	R\$ -	-	-	-	50,00%	453,77	3.276,18	50,00%	453,77	3.276,18
1.10	IMPRIMAÇÃO COM CM-30, INCLUSIVE ASFALTO E TRANSPORTE, TAXA = 0,8 L/M² A 1,6 L/M²	m²	2.592,94	14.338,96	2,79%	-	-	R\$ -	-	-	-	50,00%	1.296,47	7.169,48	50,00%	1.296,47	7.169,48
1.11	EXECUÇÃO DE MEIO-FIO (1,00x0,30x0,09x0,12m), INCLUSIVE CARGA, TRANSPORTE	m	740,84	31.819,08	6,19%	-	-	R\$ -	-	-	-	100,00%	740,84	31.819,08	-	-	-
1.12	PINTURA DE LIGAÇÃO COM RR-2C, INCLUSIVE ASFALTO E TRANSPORTE 0,4 L/M² A 0,6 L/M²	m²	2.592,94	3.915,34	0,76%	-	-	R\$ -	-	-	-	-	-	-	100,00%	2.592,94	3.915,34
1.13	CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ), FORNECIMENTO E EXECUÇÃO (e=5cm), EXCLUSIVE TRANSPORTE	m²	129,65	140.960,67	27,43%	-	-	R\$ -	-	-	-	-	-	-	100,00%	129,65	140.960,67
1.14	TRANSPORTE DE CBUQ PARA DMT 9,5 KM	DMKm	317,64	2.293,36	0,45%	-	-	R\$ -	-	-	-	-	-	-	100,00%	317,64	2.293,36
TOTAL CAPEAMENTO ASFÁLTICO		TOTAL	RS 334.310,27	65,06%	1º MÊS	RS 15.138,54	2º MÊS	RS 3.784,64	3º MÊS	RS 100.018,40	4º MÊS	RS 215.368,69					
2	MICRODRENAGEM																
2.1	ESCAVAÇÃO MECANIZADA EM VALA MAT 1ª CAT - VALA	m³	656,00	7.655,52	1,49%	50,00%	328,00	R\$ 3.827,76	50,00%	328,00	3.827,76	-	-	-	-	-	-
2.2	TRANSPORTE DO MATERIAL ESCAVADO DMT 0,5 KM	m³	251,52	1.033,75	0,20%	50,00%	125,76	R\$ 516,87	50,00%	125,76	516,87	-	-	-	-	-	-
2.3	LASTRO DE BRITA PARA ASSENTAMENTO DOS TUBOS, EXCLUSIVE TRANSPORTE (e = 10 cm)	m³	45,78	8.085,66	1,57%	50,00%	22,89	R\$ 4.042,83	50,00%	22,89	4.042,83	-	-	-	-	-	-
2.4	TRANSPORTE DE BRITA - DMT 9,5 KM (45,78 X 1,4 = 64,09)	DMKm	64,09	462,73	0,09%	50,00%	32,05	R\$ 231,36	50,00%	32,05	231,36	-	-	-	-	-	-
2.5	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBULAÇÃO Ø400MM - PS1 - Tipo Macho e Fêmea	m	100,00	8.197,00	1,60%	50,00%	50,00	R\$ 4.098,50	50,00%	50,00	4.098,50	-	-	-	-	-	-
2.6	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBULAÇÃO Ø400MM - PA1 - Tipo Macho e Fêmea	m	63,00	8.413,65	1,64%	50,00%	31,50	R\$ 4.206,83	50,00%	31,50	4.206,83	-	-	-	-	-	-
2.7	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBULAÇÃO Ø600MM - PS1 - Tipo Macho e Fêmea	m	150,00	32.944,50	6,41%	50,00%	75,00	R\$ 16.472,25	50,00%	75,00	16.472,25	-	-	-	-	-	-
2.8	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBULAÇÃO Ø800MM - PA1 - Tipo Macho e Fêmea	m	180,00	59.952,60	11,67%	50,00%	90,00	R\$ 29.976,30	50,00%	90,00	29.976,30	-	-	-	-	-	-
2.9	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBULAÇÃO Ø1000MM - PA1 - Tipo Macho e Fêmea	m	50,00	21.963,00	4,27%	50,00%	25,00	R\$ 10.981,50	50,00%	25,00	10.981,50	-	-	-	-	-	-
2.10	ATERRO DE VALA COM APROVEITAMENTO DO MATERIAL ESCAVADO	m³	404,48	3.167,08	0,62%	50,00%	202,24	R\$ 1.583,54	50,00%	202,24	1.583,54	-	-	-	-	-	-
2.11	CAIXA COLETORA 0,80x0,80x1,50M (MEDIDAS INTERNAS), COM FUNDO E TAMPA DE CONCRETO E PAREDES EM ALVENARIA	unid	11,00	12.764,73	2,46%	50,00%	5,50	R\$ 6.382,37	50,00%	5,50	6.382,37	-	-	-	-	-	-
2.12	CAIXA COLETORA 1,20x1,20x1,50M (MEDIDAS INTERNAS), COM FUNDO E TAMPA DE CONCRETO E PAREDES EM ALVENARIA	unid	7,00	13.550,11	2,64%	50,00%	3,50	R\$ 6.775,06	50,00%	3,50	6.775,06	-	-	-	-	-	-
2.13	SAÍDA (BOCA) DE BUEIRO DN 1000mm, ALVENARIA EM PEDRA GRES (43x23x15cm)	unid	1,00	1.326,73	0,26%	50,00%	0,50	R\$ 663,37	50,00%	0,50	663,37	-	-	-	-	-	-
TOTAL MICRODRENAGEM		TOTAL	RS 179.517,06	34,94%	1º MÊS	RS 89.758,53	2º MÊS	RS 89.758,53	3º MÊS	RS -	4º MÊS	RS -					
TOTAIS			RS 513.827,33	100,0%		20,4%	104.897,07		18,2%	93.543,17		19,5%	100.018,40		41,9%	215.368,69	
TOTAL ACUMULADO (RS)						20,4%	104.897,07		38,6%	198.440,24		58,1%	298.458,64		100,0%	513.827,33	