CAIXA

PLE - Planilha de Levantamento de Eventos

Cronograma

Grau de Sigilo: **#PUBLICO**

Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	GIGOV	GESTOR	PROGRAMA	AÇÃO / MODALIDADE	DATA ASSINATURA
1037488-26/2017	827703/2017	PASSO FUNDO RS	MINISTÉRIO DAS CIDADES	CO - PLANEJAMENTO URBANO	PLANEJAMENTO URBANO	

PROPONENTE / TOMADOR	MUNICÍPIO / UF	LOCALIDADE / ENDEREÇO	OBJETO
MUNICÍPIO DE CARAZINHO	CARAZINHO / RS	DIVERSAS TRAVESSAS DA VILA CANTARES	PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS NO MUNICÍPIO DE CARAZINHO - RS

Nº CTEF	EMPRESA EXECUTORA	CNPJ	OBJETO DO CTEF	INÍCIO DA OBRA
		ART Nº		

Nº do Evento	Título dos Eventos	Travessa Margaridas - Contrato	Travessa Hortênsias - Contrato	Travessa Rosas - Contrato nº10	Travessa Azaléias	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
		1	2	3	4																																														
		Informe abaixo o NÚMERO DO PERÍODO em que os eventos serão concluídos (medição por eventos)																																																
1	Serviços Iniciais	1																																																
2	Mov Terra	1	1	1	2																																														
3	Pavimentação	3	4	5	6																																													
4	Drenagem	1	2	2	3																																													
5	Drenagem - Caixa coletora	2	3	4	5																																												
6	Sinalização	8	8	8	8																																													
7	Passeios	7	7	8	8																																													

Cronograma		Mês 01	Mês 02	Mês 03	Mês 04	Mês 05	Mês 06	Mês 07	Mês 08				
Parcela	%	3,42%	6,32%	20,69%	18,50%	18,50%	16,43%	8,50%	7,63%				
	R$	12.095,06	22.320,96	73.125,52	65.379,14	65.379,14	58.050,08	30.026,01	26.978,47				
Acumulado	%	3,42%	9,74%	30,43%	48,94%	67,44%	83,87%	92,37%	100,00%				
	R$	12.095,06	34.416,02	107.541,54	172.920,68	238.299,82	296.349,90	326.375,91	353.354,38				

CARAZINHO / RS, 09 de dezembro de 2017

Local e Data

Responsável Técnico: ALEXANDRE RICA

CREA / CAU: CREA/RS 120.011